

EXECUÇÃO FINANCEIRA	
OBRA: CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DA VARA DO TRABALHO DE BURITIS/RO	
NOTA DE EMPENHO: 2007NE001259	EMISSÃO: 05/11/2007
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 392.014,07	
VALOR TOTAL: R\$ 392.014,07	

MEDIÇÃO	VALOR	%	DATA
1	R\$ 91.547,71	23,35%	25/03/08
2	R\$ 53.710,44	13,70%	21/05/08
3	R\$ 38.212,04	9,75%	16/07/08
4	R\$ 19.237,74	4,91%	26/11/08
5		0,00%	
6		0,00%	
7		0,00%	
8		0,00%	
9		0,00%	
10		0,00%	
TOTAL	R\$ 202.707,93	51,71%	-

OBS: O CONTRATO COM A EMPRESA C e C CONSTRUÇÕES LTDA FOI RESCINDIDO, POR ABANDONO DA OBRA. FOI CONTRATADA NOVA EMPRESA - CONSTRUTORA TERRA LTDA. - PARA CONCLUIR OS SERVIÇOS RESTANTES, NO VALOR TOTAL DE R\$ 322.273,84 E AS OBRAS FORAM REINICIADAS EM 02/03/2009 E ATÉ A PRESENTE DATA NÃO HOUE NENHUM PAGAMENTO.

Porto Velho/RO, 20 de março de 2009

Eng. Samurai de Figueirêdo Silva

CREA-AC 8551/D

Chefe da Seção de Engenharia e Manutenção Predial